

Compte rendu de visite de chantier

Date de visite : Jeudi 14 novembre 2024	Lieu : Résidence Les Cocotiers, Sainte-Anne
Rédacteur : M. Jean-Luc Beaumont, Chef de chantier	Destinataire : M. Patrick Moreau, Responsable de production
Chantier : Agencement cuisine + dressing — Appartement n° 12	Durée visite : 14h00 – 16h30

1. Objet de la visite

Cette visite avait pour objet de contrôler l'avancement des travaux d'agencement de la cuisine et du dressing de l'appartement n° 12, de constater les éventuels problèmes techniques rencontrés par l'équipe de pose et de valider les choix de mise en œuvre avant la livraison prévue le **22 novembre 2024**.

2. Présents

→	M. Jean-Luc Beaumont — Chef de chantier (rédacteur)
→	M. Théodore Cléante — Menuisier-poseur, 5 ans d'ancienneté
→	Mme Carole Saint-Ange — Apprentie Bac Pro TMA, 2ème année
→	M. Roland Exantus — Client, propriétaire de l'appartement

3. Constat de l'avancement

À l'heure de la visite, la pose des caissons inférieurs de la cuisine était achevée à **100 %**. La pose des caissons supérieurs était réalisée à **70 %**, trois caissons d'angle restant à fixer en attente de la livraison d'une pièce de finition manquante. Le plan de travail en stratifié chêne clair avait été posé et découpé, mais le joint de finition entre le plan de travail et le mur n'avait pas encore été réalisé.

Le dressing était posé intégralement. Un défaut d'aplomb a été constaté sur la colonne de gauche (écart de 4 mm au niveau du rail supérieur), ce qui entraînait une difficulté à la fermeture des portes coulissantes.

Problème signalé : Défaut d'aplomb colonne gauche du dressing — écart de 4 mm — fermeture des portes coulissantes impossible sans correction.

4. Actions décidées

→	Reprendre le calage de la colonne gauche du dressing avant le 18 novembre 2024 — responsable : M. Cléante
→	Commander en urgence la pièce de finition manquante (réf. HEF-224-B) — responsable : M. Beaumont, délai 48h
→	Réaliser le joint de finition plan de travail/mur — responsable : Mme Saint-Ange sous supervision

5. Prochaine intervention

Une nouvelle visite de contrôle est planifiée le **mardi 19 novembre 2024 à 8h00** pour vérifier la correction du défaut d'aplomb et valider la pose des caissons supérieurs restants. La livraison finale au client est maintenue au 22 novembre 2024 sous réserve de la réception de la pièce manquante.

M. Jean-Luc Beaumont
Chef de chantier

M. Patrick Moreau
Responsable de production — Pour information